

## Mapa de controle das intervenções efectuadas nas habitações permanentes

	Cod.	Nome	Local	Entidade	custo de reposição	Ficha Revita	Situação Obra
<b>Obras até 5000€</b>							
1	VC2	Amélia Augusta Rodrigues Rocha	Vale Cruz – Carapinhal	Revita	639,60 €	x	Concluída
2	A5	David Silva Lopes	Abrunheira	Revita	750,00 €	x	Concluída
3	VR12	João Carlos Salazar (Fernanda Maria M. Salazar)	Várzea Redonda	Revita	526,43 €	x	Concluída
4	VP30	Maria Sizaltina das Neves Costa Santos	Vilas de Pedro	Revita	1 136,52 €	x	Concluída
		António das Neves Corte	Vilas de Pedro			Exec. em conj com obra VP30	
5	VPcm31	Eduarda Henriques Vinhas	Vilas de Pedro	Revita	319,80 €	x	Concluída
6	VPcm37	Nuno Filipe Rodrigues David	Vilas de Pedro	Revita	3 100,00 €	x	Concluída
7	CFcm7	Graciete Fernanda de Jesus Saraiva	Castanheira de Figueiró	Revita	1 045,50 €	x	Concluída
8	VP28	Cipriano dos Santos	Vilas de Pedro	Revita	1 287,20 €	x	Concluída
9	VP3	Virgílio Abreu Godinho	Vilas de Pedro	Revita	4 549,60 €	x	Concluída
10	AZ4	Alberto Conceição Jorge	Azeitão	Revita	713,40 €	x	Concluída
11	CV7	Maria Anjelina Jorge	Casal Velho	Revita	836,40 €	x	Concluída
12	VV5	Joaquim dos Santos Mendes	Vale Vicente	Revita	4 920,00 €	x	Concluída
13	Az2	Manuel das Neves Agostinho	Azeitão	Revita	300,00 €	x	Concluída
14	E1	Olinda da Conceição Martins	Eiras	Revita	750,00 €	x	Concluída
15	VVcm12	Maria das Dores Rodrigues	Vale Vicente	Seguro	100,00 €	x	Concluída
16	C12	José dos Santos Bispo	Coelheira	Seguro	850,00 €	x	Concluída
17	C3	Abílio Ramos Pereira	Coelheira	Próprio	500,00 €	x	Concluída
<b>Obras entre 5.001€ e os 25.000€</b>							
1	VFC1	Maria do Rosário (Esteves)	Caldeireiro, Vale Fernandes	Revita	15 990,00 €	x	Concluída
2	CFcm4	Herd's de Natália Coutinho	Cast. de Fig.	Revita	22 484,40 €	x	Concluída
3	VV7	Joaquim das Dores Rodrigues	Vale Vicente	Revita	14 616,09 €	x	Concluída
4	C7	Fernando de Jesus Simões	Cercal	SIC - Esperança	18 290,94 €	x	Concluída
5	VScm1	Eduard Mathijn Mulder	Vale Salgueiro	Revita	25 000,00 €	x	Execução - Só materiais
<b>Obras superiores a 25.000€, isentas controlo prévio</b>							
1	SLcm1	Alfredo Batista Gonçalves da Costa	Salgueiro da Lomba	SIC - Esperança	44 280,11 €	x	Concluída
2	C17	Alfredo Graça Nunes	Coelheira	Sta. C. M. Lisboa	31 980,00 €	x	Concluída
<b>Obras superiores a 25.000€, sujeitas a licença adm. (projeto)</b>							
1	C2	Manuel da Silva Luis	Coelheira	Sta. C. M. Lisboa	80 990,58 €	x	Concluída
2	VV1	Isilda dos Santos Simões Henriques	Vale Vicente	U. M. P. - F. C. G.	140 312,73 €	x	Concluída
3	VV18	Neil Rowntree	Vale Vicente	U. M. P. - F. C. G.	128 123,68 €	x	Concluída
4	Gcm1	Walter Johann Friede Crunker	Goladinha	U. M. P. - F. C. G.	105 795,95 €	x	Concluída
5	PL1	António Fernandes Martins	Portela da Lavandeira -	Cáritas	51 967,36 €	x	Concluída
					<b>702 156,29 €</b>		

	Nº de intervenções	Custo parcial
Obras até 5000€	17	<b>22 324,45 €</b>
Obras entre 5.001€ e os 25.000€	5	<b>96 381,43 €</b>
Obras superiores a 25.000€, isentas controlo prévio	2	<b>76 260,11 €</b>
Obras superiores a 25.000€, sujeitas a licença adm. (projeto)	5	<b>507 190,30 €</b>
Total		<b>702 156,29 €</b>

Distribuição das obras pelos vários parceiros	Nº de intervenções	custo total das intervenções	custo atual das intervenções
Fundo Revita	18	<b>98 964,94 €</b>	<b>92 699,70 €</b>
Cáritas	1	<b>51 967,36 €</b>	<b>51 967,36 €</b>
Proprietário	1	<b>500,00 €</b>	<b>500,00 €</b>
St.ª C.M. Lisboa	2	<b>112 970,58 €</b>	<b>112 970,58 €</b>
SIC Esperança	2	<b>62 571,05 €</b>	<b>62 571,05 €</b>
Proprietário pago pela seguradora	2	<b>950,00 €</b>	<b>950,00 €</b>
U.M.P. / F.C.G.	3	<b>374 232,36 €</b>	<b>374 232,36 €</b>
Totais		<b>702 156,29 €</b>	<b>695 891,05 €</b>

TOTAL INTERVENÇÕES **29**  
 PERCENTAGEM EXECUÇÃO **96,67%**  
 PERCENTAGEM DE EXECUÇÃO FINANCEIRA **99,11%**

1	ABcm1	Adelino Boavida Sardinha	Abrunheira	Seguro	O proprietário decidiu não recuperar a hab.
---	-------	--------------------------	------------	--------	---